

**NADZORNI ODBOR  
OBČINE BLOKE  
NOVA VAS 4A  
1385 NOVA VAS**  
e-naslov: [obcina.bloke@bloke.si](mailto:obcina.bloke@bloke.si)

Nova vas, 4. 4. 2022

Številka: 900-0005/2022-2

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/17-UPB1) in 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/17) je Nadzorni odbor Občine Bloke na 4. seji, 4. 4. 2022, sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE BLOKE ZA LETO  
2021**  
(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bloke)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marjan Ivančič – predsednik,
- France Dobravec – član,
- Alojzij Mazij – član

2. Ostali prisotni:

- Jože Doles – župan
- Matic Jakopin – občinska uprava,
- Irma Rot – občinska uprava.

Sejo nadzornega odbora (NO) je vodil predsednik Marjan Ivančič, ki je prisotne pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:

1. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2021

NO se je s predlaganim dnevnim redom strinjal.

V nadaljevanju je predsednik vse prisotne povabil, da skupaj skrbno pregledajo zaključni račun občine Bloke za leto 2021 in spremljajočo dokumentacijo.

## I. UVOD

### **Prihodki občine:**

Nadzorni odbor je ugotovil, da je realizacija prihodkov v letu 2021 v okviru načrtovanih.

### **Odhodki občine:**

Med tekočimi odhodki je NO pregledal vse postavke, še posebno pa postavke kot so:

- 01001 Stroški svetnikov
- 01002 Stroški odborov in komisij
- 01004 Financiranje političnih strank
- 01005 Občinska volilna komisija
- 01003 Volitve župana in občinskega sveta
- 02001 Dejavnost nadzornega odbora
- 01007 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana
- 01008 Materialni stroški - župan
- 01009 Plača župana
- 04006 Pokroviteljstva občine
- 02003 Stroški plačilnega prometa
- 04002 Občinska priznanja
- 04001 Objava občinskih predpisov
- 04004 Vzdrževanje spletne strani občine
- 04010 Obveščanje javnosti
- 04003 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku
- 04005 Novoletne prireditve
- 04007 Pravno zastopanje, izvrže in sodni postopki
- 06001 Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti
- 06002 RRA Zeleni kras - sofinanciranje SRN
- 06020 LAS Notranjska - Notranjski gozdovi
- 14013 LAS Notranjska - sofin. nalog vodilnega partnerja
- 14017 LAS Notranjska - Z Valvazorjem po Notranjski
- 14018 LAS Notranjska - Raziskovalni turizem varuje in ohranja
- 14019 LAS Notranjska - S čebelami do znanja
- 06003 Sredstva za plače delavcev
- 06005 Materialni stroški občinske uprave
- 06008 Delovanje skupne občinske uprave - MIR
- 06009 Notranje revidiranje poslovanja občine
- 06012 Stroški informacijske podpore in programske opreme
- 06015 Dodatni prevozi - društva
- 06007 Nakup opreme
- 06013 Spremljanje realiziranih projektov
- 07002 Opremljanje civilne zaščite
- 07005 Stroški operativnega delovanja civilne zaščite
- 07009 Aktivnosti ob naravni nesreči in izrednih dogodkih
- 07011 Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2
- 07013 Izobraževanje pripadnikov CZ
- 07001 Sof.nabave gas.vozil ter gas.zaščitne opr. in rešev. opr. (požarna taksa)
- 07004 Dotacija Gasilski zvezi
- 07006 Dotacija PGD, funkcionalni stroški
- 07008 Izobraževanje gasilcev
- 07012 Stroški alarmiranja

07014 Investicijsko vzdrževanje gasilnih domov  
08001 Delovanje SPV  
10001 Lokalni zaposlitveni programi - javna dela  
11011 Sofinanciranje društev v okviru kmetijske dejavnosti  
11012 Pomoč za naložbe in predelavo kmetijskih proizvodov  
11008 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč  
11006 Programi na področju kmetijstva (izobraževanje)  
11013 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo  
11005 Oskrba zapuščenih živali  
14005 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
14015 Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov-RRA  
14016 Sofinanciranje svetovalnih dejavnosti za pospeševanje malega gospodarstva  
14002 Sofinanciranje društev na področju turizma  
14008 Sofinanciranje dejavnosti RDO Postojnska jama- Zeleni kras  
14014 Projekt združevanje turističnih ponudnikov na Blokah – Bloke Tur  
16001 Prostorski dokumenti  
16013 Stroški urejanja občinskih zemljišč  
17001 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZP Nova vas  
17013 Nakup osebnega vozila za potrebe patronažne službe  
17003 Preventivni zdravstveni programi  
17016 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KMEC)  
17004 Reševalna služba  
17005 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov  
17008 Dežurna služba  
17006 Mrliško ogledniška služba  
18011 Vzdrževanje kulturnih spomenikov  
18001 Dejavnost knjižnice  
18002 Nakup knjig za splošno knjižnico  
18003 Sofinanciranje programov kulture na podlagi razpisa  
18026 Javni sklad za kulturno dejavnost  
18014 Občinsko glasilo Bloški korak  
18016 Informativna dejavnost  
18029 Upravljanje mobilne aplikacije Turizem Notranjska  
18004 Sofinanciranje programov veteranskih društev  
18005 Sofinanciranje programov drugih društev  
18006 Financiranje programov športa na podlagi razpisa  
18027 Bloški teki  
19001 Dejavnost vrtca Nova vas  
19002 Dejavnost vrtca- vrtci drugih občin  
19023 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca  
19034 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev  
19032 Sofinanciranje zasebnega varstva otrok  
19004 Materialni stroški v OŠ  
19005 Materialni stroški OŠ s prilagojenim programom  
19009 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ  
19008 Materialni stroški v glasbeni šoli  
19006 Regresiranje prevozov učencev  
19022 Dodatni prevozi učencev  
19025 Doplačila za šolo v naravi  
19033 Prevoz šolskih otrok s posebnimi potrebami

- 20001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka
- 20002 Preventivni programi CSD, rejništvo in samopomoč
- 20009 Sredstva za vodenje in koordiniranje pomoči na domu
- 20013 Izvajanja odloka o dodeljevanju socialnih pomoči
- 20003 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
- 20015 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev
- 20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih
- 20005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
- 20014 Prevoz hrane
- 20006 Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti po odločbah CSD
- 20007 Plačilo pogrebnih stroškov
- 20016 Subvencioniranje stanarin
- 20008 Sofinanciranje društev na področju humanitarnih dejavnosti
- 20011 Sofinanciranje delovanja RK
- 20017 Prevoz starejših
- 20018 Večgeneracijski center - Točka moči Postojna
- 23001 Proračunska rezerva

## Investicijski odhodki

NO je pregledal vse investicijske postavke, še podrobneje pa naslednje:

### PP 16001 Prostorski dokumenti

Občina Bloke je na podlagi Sklepa o začetku priprave OPN pričela postopek izdelave OPN, ta je bil javno objavljen 9. 6. 2017. Še pred tem je občina Bloke pristopila k zbiranju pobud občanov, za spremembo rabe zemljišč in ostalih idej, projektov, ki bi jih upoštevali pri izdelavi OPN. Rok za oddajo pobud je bil 15. 3. 2017.

Istočasno pa je občina Bloke vodila postopek izbire pripravljavca oz. izdelovalca OPN za občino Bloke. Izmed prejetih ponudb ponudnikov, ki so usposobljeni za izdelavo prostorskih aktov je bil izbran najugodnejši ponudnik, to je podjetje STRUKTURA d.o.o., v nadaljevanju pripravljavec OPN.

Pripravljavec OPN je na podlagi ustreznih naročil občine Bloke pričel s postopkom sprejema OPN in zato izdelal naslednje dokumente:

- Presoja ustreznosti obstoječih strokovnih podlag in prostorskih aktov;
- Priprava pričetka izdelave OPN;
- Digitalizacijo obstoječega družbenega plana, ki je pogoj za izdelavo novega OPN;
- Izdelava krajinske zasnove Bloško jezero;
- Ureditveni načrt za Novo vas;
- Izdelal je elaborate za druga kmetijska zemljišča in primerjalno kategoriziranje kmetijskih zemljišč;
- Izdelal je elaborat planske rabe cest in javnih površin;
- Skupaj s predstavniki občine Bloke je organiziral usklajevanje prvega osnutka OPN, glede na smernice NUP;

- Izdelal je IDZ za obvozno pot v Velikih Blokah proti OIC, ki je že kategorizirana kot javna pot.

Pripravljavec OPN je na podlagi zgoraj navedenih dokumentov pripravil osnutek OPN in ga poslal v zbiranje prvih mnenj posameznim NUP. Tu je potrebno omeniti, da se je za pripravo OPN, na občino Bloke nateklo preko 300 pobud občanov, ki jih je bilo potrebno ustrezno obravnavati in uvrstiti v pripravo osnutka OPN. Skladno z zbranimi prvimi mnenji je bilo ugotovljeno, da je potrebno pripraviti kar še nekaj dokumentacije, to je:

- Izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je skladno z izdano naročilnico št. 23/19 v vrednosti 1.564,65 € izdelalo podjetje Pavel Žnidaršič S.P.;

- Izdelava hidrološko hidravlične študije (HHŠ) s predhodno izdelanimi geodetskimi posnetki, ki jo izdeluje podjetje IS Projekt d.o.o. v dveh delih in sicer; 1. Za potrebe gradenj v naseljih Ulaka, Studeno in veliki vrh skladno z naročilnico št. 12/2020 v vrednosti 23.826,60 €. In 2. Za potrebe izdelave OPN preostali del občine Bloke skladno z naročilnico št. 55/2020 v vrednosti 15.908,80 €;
- Izdelava okoljskega poročila (OP), ki ga izdeluje Lučka Vanja Šendlinger S.P. skladno z naročilnico št. 05/2020 v vrednosti 11.254,62 €.
- Strokovne podlage za vodni vir Malni, ki jo bo izdelalo podjetje Geologija Idrija d.o.o. skladno z naročilnico št. 01/2021 v vrednosti 3.982,08 €.

Izdelana in recenzirana je HHŠ, na podlagi katere bo možno izdelati OP. Geodetski posnetki za HHŠ so že izdelani in predani izdelovalcu HHŠ, na podlagi katerih so izdelane poplavne karte. Ko akceptirana recenzirana HHŠ bo možno dokončno izdelati okoljsko poročilo.

Tako pripravljene dokumente, bo moral pripravljavec OPN implementirati v osnutek OPN, na katerega bo potrebno pridobiti dokončna pozitivna mnenja od NUP. Osnutek OPN bo možno šele po pridobitvi pozitivnih mnenj javno razgrniti skupaj z OP in organizirati javno obravnavo. Prvič pa bo tudi obravnavan na občinskem svetu občine Bloke. Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je postopek sprejema OPN izredno zahteven, za katerega je potrebno pripraviti veliko dokumentacije, upoštevati pa je potrebno tako obstoječo, kot tudi spremenjeno prostorsko zakonodajo.

Ko bodo uspešno realizirani vsi zgoraj naštetih postopki bo OPN preoblikovan v predlog in pripravljen za sprejem.

### **PP 14019 LAS Notranjska – S čebelami do znanja**

Občina Bloke se je skupaj z občino Cerknica in Loška dolina javila na razpis »s čebelami do znanja« to je operacija v namene promocije in razvoja storitev čebelarstva dejavnosti ter povezovanja ljudskega znanja s šolskim izobraževalnim sistemom, kjer bo vzpostavljeno edinstveno sodelovanje med javnim sektorjem (občine, osnovne šole) in zasebnim sektorjem (čebelarstva društva, RRA Zeleni kras).

V okviru realizacije projekta je Občina bloke po postopku javnega naročila izbrala najugodnejšega izvajalca za postavitev čebelnjaka, to je podjetje Dotes d.o.o., ki je čebelnjak postavilo skladno z naročilnico v vrednosti 13.315,09 € + DDV izdano dne 24.5.2021. Naročena je bila hortikultura zasadijev medovitih rastlin pri podjetju Najdi d.o.o. z naročilnicama 0019/2021 in 0020/2021 v vrednosti 1.920,50 € + DDV.

Dobavila se je tudi oprema čebelnjaka pri dobaviteljih;

Pripomočki - Logar trade d.o.o. z naročilnico št. 0026/2021 v vrednosti 2.220,00€ + DDV z dne 10.05.2021.

Kamniti podstavki – Roman Šter s.p. z naročilnico 0018/2021 v vrednosti 720,00 € + DDV z dne 21.4.2021.

Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del z dne 17.06.2021 ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodja nadzora in izvajalcev.

### **PP 17001 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZP Nova vas**

Za potrebe stalne patronaže je bilo potrebno v ZD urediti pisarno, takratna zobna ambulanta je bila zelo utesnjena. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za preselitev zobne ambulante v razdelilno kuhinjo vrtca in ureditev pisarne za potrebe patronaže v zdajšnji zobni ambulanti.

Za realizacijo opisanega posega je občina bloke skladno z zakonom o javnem naročanju izbrala najugodnejše izvajalce oz. dobavitelje opreme, ti so;

-Izvajalec Adaptacije d.o.o. za gradbena dela ureditve zobne ambulante skladno s pogodbo št. JN-0048/2021-G-POG z dne 4.08.2021 v vrednosti 20.438,75 € + DDV,

-Izvajalec Gradnja d.o.o. za dobavo in montažo stavbnega pohištva - Notranjih prehodnih vrat skladno z naročilnico št. 052/2021 z dne 14.09.2021 v vrednosti 2.023,00 € + DDV,

-Izvajalec Škerjanc d.o.o. za dobavo in montažo pisarniških stolov skladno z naročilnico št. 060/2021 z dne 27.10.2021 v vrednosti 555,40 € + DDV,

-Izvajalec Fragmat d.o.o. za dobavo in montažo stavbnega pohištva - Vhodnih vrat skladno z naročilnico št. 0048/2021 z dne 30.08.2021 v vrednosti 1.988,80 € + DDV,

-Izvajalec Doorson d.o.o. za dobavo in montažo stavbnega pohištva - Notranjih prehodnih električnih vrat skladno z naročilnico št. 0049/2021 z dne 30.08.2021 v vrednosti 2.1280 € + DDV,

-Izvajalec Chipo s.p. za dobavo in izvedbo elektro del, montažnega materiala in opreme skladno z naročilnico št. 0080/2021 z dne 21.12.2021 v vrednosti 6.969,33 € + DDV,

-Izvajalec Mizarstvo trunkelj s.p. za dobavo in montažo pohištva ter opreme skladno z naročilnico št. 0054/2021 z dne 21.09.2022 v vrednosti 21.116,00 € + DDV,

-Izvajalec Adaptacije d.o.o. za izvedbo slikopleskarskih del v kleti ZD skladno z naročilnico št. 0075/2021 z dne 29.11.2021 v vrednosti 1.632,31 + DDV.

Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del z dne 20.1.2022 ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodja nadzora in izvajalcev.

### **19009 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ**

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za letno redno in izredno vzdrževanje šolskih prostorov. V letu 2021 je bila izvedena tudi zamenjava dotrajanih talnih PVC oblog po posameznih prostorih, v okviru teh del je bilo potrebno izvesti tudi odstranitev oblog, brušenje in izravnavo, nabavo talnih oblog, montažo oblog ter zaključkov sten in pragov. Za realizacijo opisanega posega je občina bloke skladno z zakonom o javnem naročanju izbrala najugodnejše izvajalce oz. dobavitelje opreme, ti so;

-Izvajalec F3 d.o.o. za izvedbo tlakarskih del skladno s pogodbo št. JN-0066/2021-S-POG v vrednosti 19.030.00 € + DDV z dne 22.09.2021

-Izvajalec Adaptacije d.o.o. za izvedbo slikopleskarskih del skladno z naročilnico št. 0074/2021 v vrednosti 2.291,10 € + DDV.

Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del z dne 2.11.2021 ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodja nadzora in izvajalcev.

### **PP 11002 Vzdrževanje gozdnih cest**

Plan vzdrževanja gozdnih cest pripravi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), občina pa poskrbi za izbiro izvajalca del in za izvedbo del. Nadzor nad izvedbo del in potrditev količin izvede ZGS. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz poročila ZGS ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodja nadzora in izvajalcev.

### **13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

Na tej postavki je občina Bloke koristila sredstva iz državnega proračuna, ki pripadajo občinam skladno s 15. a členom (sredstva za uravnoteženje razvitosti občin) Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Na podlagi projekta z nazivom »Posodobitev občinskih cest na območju Občine Bloke v letu 2021« je občina Bloke pristopila k izbiri izvajalca po postopku naročil malih vrednosti, dne 16.06.2021. Razpis je bil uradno objavljen na Portalu javnih naročil. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran izvajalec del podjetje CPK d.d., za kar je bila dne 30.7.2021 sklenjena pogodba v vrednosti 159.100,76 € + DDV in dne 19.11.2021 aneks št. 1 za več dela, ta so bila nujna za dokončanje del v vrednosti 10.324,98 € + DDV. Na podlagi obvestila o dokončanju del s strani podjetja CPK d.d. je bil dne 12.11.2021 izveden prevzem opravljenih del o čemer je bil izdelan zapisnik. Iz končne situacije, ki je bila

izdana s strani podjetja CPK d.d. je razvidno, da so bila dela zaključena v vrednosti 169.425,00€ + DDV.

### **13022 Priprava za asfaltiranje oziroma razširitev cestišč**

Pred izvajanjem asfalterških del na cestnem omrežju občine Bloke, je bilo potrebno izvesti pripravo in nekatere razširitve. Izvajalec del, izbran skladno z zakonom o javnem naročanju je na podlagi naročilnice št. 040/2021 z dne 24.6.2021 v vrednosti 39.637,00 € + DDV izvedel celotna dela na tem projektu. Vrednost del po končni situaciji znaša 39.261,00 € + DDV. Zapisnik o prevzemu del je bil izdelan dne 12.11.2021 skupaj s prevzemom asfalterških del.

### **16025 Večnamenski objekt Sveta Trojica**

NO ugotavlja, da je Občina skladno s proračun pričela s projektiranjem večnamenskega objekta pri sveti trojici. Na podlagi zakona o javnem naročanju je Občina izbrala najugodnejšega projektanta, to je podjetje Misel d.o.o., katero je skladno z naročilnico št. 006/2018 z dne 5.2.2018 v vrednosti 3.900,00 € + DDV izdelalo projektno dokumentacijo IDZ in PGD, ter kasneje popravek PGD v DGD in PZI skladno z naročilnico št. 010/2020 z dne 10.02.2020 v vrednosti 1.900,00 + DDV.

NO ugotavlja tudi, da je Občine Bloke za izgradnjo Večnamenskega objekta pri Sveti Trojici pristopila k izbiri izvajalca po postopku naročil malih vrednosti, in dne 30.04.2021 na portalu javnih naročil objavila razpis pod številko JN-0002/2020. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran izvajalec del podjetje GPS Grad d.o.o., za kar je bila dne 3.06.2021 sklenjena pogodba št. 67/2020 v vrednosti 94.273,03 € + DDV. Na podlagi obvestila o dokončanju del s strani podjetja GPS Grad d.o.o. je bil dne 2.04.2021 izveden prevzem opravljenih del o čemer je bil izdelan zapisnik. Iz končne situacije, ki je bila izdana s strani podjetja GPS Grad d.o.o. je razvidno, da so bila dela zaključena v vrednosti 94.228,72 € + DDV.

Občina Bloke je po končani gradnji nabavila tudi vso opremo nujno za obratovanje objekta, to je;

- Kuhalnik in korito pri dobavitelju Mimovrste skladno z naročilnico z dne 14.05.2021 v vrednosti 343,99 € + DDV,
- Kuhinjske armature pri dobavitelju Mimovrste skladno z naročilnic z dne 21.05.2021 v vrednosti 56,13 € + DDV,
- Stole pri dobavitelju Škerjanc d.o.o. skladno z naročilnico z dne 2.06.2021 v vrednosti 376,20 € + DDV
- Žalno opremo pri dobavitelju Žagar Kommerce d.o.o. skladno z naročilnico z dne 23.06.2021 v vrednosti 3.285,00 € + DDV,
- Kuhinjo pri izdelovalcu Ernest Knavs s.p. skladno z naročilnico z dne 7.07.2021 v vrednosti 2.700,00 € + DDV,
- Zavese in prte pri dobavitelju 107 d.o.o. skladno z naročilnico z dne 1.10.2021 v vrednosti 71,34 € + DDV,
- Klopi pri dobavitelju Integra d.o.o. skladno z naročilnico z dne 24.12.2021 v vrednosti 466,16 € + DDV, ter,
- Jedilni pribor, krožnike in kozarce pri dobavitelju Euronova d.o.o. na podlagi naročilnice z dne 16.1.2022 v vrednosti 432,42 € + DDV.

Vsa oprema je bila s strani predstavnika Občine prevzeta v delujočem stanju in naročenem obsegu, kar izkazuje potrjene dobavnice o prejemu blaga. Vsi prejeti računi na Občino Bloke za dobavo blaga so v finančnih okvirih naročil.

**NO je ugotovil tudi, da je bil voden strokovni nadzor pri vseh investicijskih delih skladno z gradbenim zakonom. Izvajalec strokovnega nadzora in vodja nadzora je bilo podjetje SEKING d.o.o. Strošek nadzora je znašal 1,5 % vrednosti izvedenih del, za kar je bilo izdano ustrezno pogodbeno naročilo.**

## II. UGOTOVITVE

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2021 po strukturi posebnega dela proračuna, postopkih izvrševanja in posebnostih upravljanja premoženja realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2021.

NO ugotavlja, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2021 po namenih porabe splošnega in posebnega dela proračuna realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2021.

Manjša odstopanja so izkazana v realizaciji višine proračuna; tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov.

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna občine Bloke za leto 2021 je nadzorni odbor ugotovil, da ima občina Bloke presežek prihodkov nad odhodki 29.906,00 €.

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da so postopki pridobivanja in vodenja projektov, ter izbire izvajalcev vodeni skladno z veljavno zakonodajo. Pri večji investiciji so bila pridobljena ustrezna garancijska jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jamstva za odpravo napak v garancijskem roku.

## III. MNENJE

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2021 je nadzorni odbor ugotovil, da Občina Bloke posluje v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in v duhu dobrega gospodarja. Dokumentacija je vzorno urejena in pregledna. Na podlagi tega nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu, da zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2021 v predlagani obliki sprejme in potrdi.

## IV. ZAKLJUČEK

Dokumentacija se nahaja v arhivu Občine Bloke.

Pregled je bil opravljen, 4. 4. 2022, v prostorih Občina Bloke.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

### Poročilo so pripravili:

Marjan Ivančič l.r.  
France Dobravec l.r.  
Alojzij Mazij l.r.

Marjan Ivančič  
Predsednik NO Občine Bloke

