

**NADZORNI ODBOR
OBČINE BLOKE
NOVA VAS 4A
1385 NOVA VAS**
e-naslov: obcina.bloke@bloke.si

Nova vas, 15. 3. 2021
Številka: 900-0005/2021

Na podlagi 45. člena Statuta Občina Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 65/2007, 54/2010, 9/2012, 66/2016) in 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bloke je Nadzorni odbor Občine Bloke na 3. seji, 11. 3. 2021, sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE BLOKE ZA LETO
2020**
(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bloke)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- **Marjan Ivančič – predsednik,**
- **France Dobravec – član,**
- **Alojzij Mazij – član**

2. Ostali prisotni:

- **Jože Doles – župan**
- **Matic Jakopin – občinska uprava,**
- **Irma Rot – občinska uprava.**

Sejo nadzornega odbora (NO) je vodil predsednik Marjan Ivančič, ki je prisotne pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:

1. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2020

NO se je s predlaganim dnevnim redom strinjal.

V nadaljevanju je predsednik vse prisotne povabil, da skupaj skrbno pregledajo zaključni račun občine Bloke za leto 2020 in spremljajočo dokumentacijo.

I. UVOD

Prihodki občine:

Nadzorni odbor je ugotovil, da je realizacija prihodkov v letu 2020 v okviru načrtovanih.

Odhodki občine:

Med tekočimi odhodki je NO pregledal vse postavke, še posebno pa postavke kot so:

- 01001 Stroški svetnikov
- 01002 Stroški odborov in komisij
- 01004 Financiranje političnih strank
- 01005 Občinska volilna komisija
- 01008 Materialni stroški - župan
- 01009 Plača župan
- 04001 Objava občinskih predpisov
- 04003 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku
- 04004 Vzdrževanje spletne strani občine
- 04005 Novoletne prireditve
- 04006 Pokroviteljstva občine
- 04007 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki
- 04010 Obveščanje javnosti
- 06001 Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti
- 06002 RRA Zeleni kras
- 06003 Sredstva za plače delavcev
- 06005 Materialni stroški občinske uprave
- 06007 Nakup opreme
- 06008 Delovanje skupne občinske uprave - MIR
- 06009 Notranje revidiranje poslovanja občine
- 06010 Delovanje režijskega obrata
- 06011 Dejavnost pogodbene pošte
- 06018 Oprema za RO
- 06019 Izgradnja nadstreška za RO
- 07006 Dotacija PGD, funkcionalni stroški
- 07009 Aktivnosti ob naravni nesreči in izrednih dogodkih
- 07011 Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2
- 10001 Lokalni zaposlitveni programi – javna dela
- 11002 Vzdrževanje gozdnih cest
- 11005 Oskrba zapuščenih živali
- 11006 Programi na področju kmetijstva (izobraževanje)
- 13002 Tekoče vzdrževanje občinskih cest-LS
- 13004 Tekoče vzdrževanje občinskih cest-ZS
- 13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
- 13007 Prometna signalizacija
- 13008 Cestna razsvetljava
- 13008 Cestna razsvetljava
- 13011 Sofinanciranje vzdrževalnih del - vaški odbori
- 13012 Material za tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13020 Ureditev središča Nova vas
- 13022 Priprava za asfaltiranje oziroma razširitev cestišča
- 13023 Kolesarska pot Nova vas - Cerknica
- 13024 Avtobusna postajališča
- 14005 Podpore enotam malega gospodarstva
- 14005 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
- 14019 LAS Notranjska - S čebelami do znanja
- 15010 Vzdrževanje, gradnja kanalizacijskega sistema in vzdrževanje čistilnih naprav
- 15015 Subvencioniranje cene odvoza komunalnih odpadkov
- 15019 Okoljska infrastruktura Veliki Vrh
- 15020 Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov
- 15021 Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
- 15026 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav
- 15027 Okoljska infrastruktura Ulaka

15030 Nakup opreme za zbirni center
 15031 Zbiraj olje, varuj okolje
 16001 Prostorski dokumenti
 16003 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
 16005 Praznična okrasitev
 16011 Tekoče vzdrževanje stanovanj
 16013 Stroški urejanja občinskih zemljišč
 16014 Nakup zemljišč
 16016 Oskrba z vodo
 16019 Vzdrževanje mrliške vežice in pokopališč
 16025 Večnamenski objekt Sveta Trojica
 16026 Obnova stanovanjskega objekta VB 3 c
 17006 Mrliško ogledniška služba
 17008 Dežurna služba
 17009 Nakup reševalnega vozila
 18014 Občinsko glasilo Bloški korak
 18016 Informativna dejavnost
 18016 Oglaševanje
 18022 Upravljanje dvorane Bloški smučar
 18023 Obnova stare dvorane
 18026 Javni sklad za kulturno dejavnost
 18029 Upravljanje mobilne aplikacije Turizem Notranjska
 19001 Dejavnost vrtca Nova vas
 19002 Dejavnost vrtca- vrtci drugih občin
 19004 Materialni stroški v OŠ
 19005 Materialni stroški OŠ s prilagojenim programom
 19006 Regresiranje prevozov učencev
 19008 Materialni stroški v glasbeni šoli
 19009 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
 19022 Dodatni prevozi učencev
 19023 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca
 19025 Doplačila za šolo v naravi
 20001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka
 20003 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
 20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih
 20005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
 20006 Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti po odločbah CSD
 20011 Sofinanciranje delovanja RK
 20013 Izvajanja odloka o dodeljevanju socialnih pomoči
 20014 Prevoz hrane
 20015 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev
 20016 Subvencioniranje neprofitne najemnine
 20017 Prevoz starejših

Investicijski odhodki

NO je pregledal vse investicijske postavke, še podrobneje pa naslednje:

PP 16001 Prostorski dokumenti

Občina Bloke je na podlagi Sklepa o začetku priprave OPN pričela postopek izdelave OPN, ta je bil javno objavljen 9. 6. 2017. Še pred tem je občina Bloke pristopila k zbiranju pobud občanov, za spremembo rabe zemljišč in ostalih idej, projektov, ki bi jih upoštevali pri izdelavi OPN. Rok za oddajo pobud je bil 15. 3. 2017.

Istočasno pa je občina Bloke vodila postopek izbire pripravljavca oz. izdelovalca OPN za občino Bloke. Izmed prejetih ponudb ponudnikov, ki so usposobljeni za izdelavo prostorskih aktov je bil izbran najugodnejši ponudnik, to je podjetje STRUKTURA d.o.o., v nadaljevanju pripravljavec OPN.

Pripravlavec OPN je na podlagi ustreznih naročil občine Bloke pričel s postopkom sprejema OPN in zato izdelal naslednje dokumente:

- Presoja ustreznosti obstoječih strokovnih podlag in prostorskih aktov;
- Priprava pričetka izdelave OPN;
- Digitalizacijo obstoječega družbenega plana, ki je pogoj za izdelavo novega OPN;
- Izdelava krajinske zasnove Bloško jezero;
- Ureditveni načrt za Novo vas;
- Izdelal je elaborate za druga kmetijska zemljišča in primerjalno kategoriziranje kmetijskih zemljišč;
- Izdelal je elaborat planske rabe cest in javnih površin;
- Skupaj s predstavniki občine Bloke je organiziral usklajevanje prvega osnutka OPN, glede na smernice NUP;
- Izdelal je IDZ za obvozno pot v Velikih Blokah proti OIC, ki je že kategorizirana kot javna pot.

Pripravlavec OPN je na podlagi zgoraj navedenih dokumentov pripravil osnutek OPN in ga poslal v zbiranje prvih mnenj posameznim NUP. Tu je potrebno omeniti, da se je za pripravo OPN, na občino Bloke nateklo preko 300 pobud občanov, ki jih je bilo potrebno ustrezno obravnavati in uvrstiti v pripravo osnutka OPN. Skladno z zbranimi prvimi mnenji je bilo ugotovljeno, da je potrebno pripraviti kar še nekaj dokumentacije, to je:

- Izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je skladno z izdano naročilnico št.23/19 v vrednosti 1.564,65 € izdelalo podjetje Pavel Žnidaršič S.P.;
- Izdelava hidrološko hidravlične študije (HHS) s predhodno izdelanimi geodetskimi posnetki, ki jo izdeluje podjetje ISprojekt d.o.o. v dveh delih in sicer; 1. Za potrebe gradenj v naseljih Ulaka, Studeno in veliki vrh skladno z naročilnico št. 12/2020 v vrednosti 23.826,60 €. In 2. Za potrebe izdelave OPN preostali del občine Bloke skladno z naročilnico št. 55/2020 v vrednosti 15.908,80 €;
- Izdelava okoljskega poročila (OP), ki ga izdeluje Lučka Vanja Šendlinger S.P. skladno z naročilnico št. 05/2020 v vrednosti 11.254,62 €.
- Strokovne podlage za vodni vir Malni, ki jo bo izdelalo podjetje Geologija Ildrija d.o.o. skladno z naročilnico št. 01/2021 v vrednosti 3.982,08 €.

Trenutno je v teku izdelava HHS, na podlagi katere bo možno izdelati OP. Geodetski posnetki za HHS so že izdelani in predani izdelovalcu HHS, na podlagi katerih so izdelane poplavne karte. Ko bo HHS dokončno izdelana in, ko bo pripravljena strokovna podlaga za vodni vir Malni bo možno dokončno izdelati okoljsko poročilo.

Tako pripravljene dokumente, bo moral pripravljavec OPN implementirati v osnutek OPN, na katerega bo potrebno pridobiti dokončna pozitivna mnenja od NUP. Osnutek OPN bo možno šele po pridobitvi pozitivnih mnenj javno razgrniti skupaj z OP in organizirati javno obravnavo. Prvič pa bo tudi obravnavan na občinskem svetu občine Bloke. Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je postopek sprejema OPN izredno zahteven, za katerega je potrebno pripraviti veliko dokumentacije, upoštevati pa je potrebno tako obstoječo, kot tudi spremenjeno prostorsko zakonodajo.

Ko bodo uspešno realizirani vsi zgoraj naštetih postopki bo OPN preoblikovan v predlog in pripravljen za sprejem.

PP 06019 Izgradnja nadstreška za RO

Tu gre obnovo vhoda v režijski obrat in izgradnjo kovinske nadstrešnice pred delavnico režijskega obrata. Ureditev vhoda v režijski obrat je izvajalo podjetje Demira d.o.o. skladno z naročilnico št. 44/19 z dne 11. 11. 2019, vrednost del po obračunu in zapisniku o prevzemu del z dne 20. 12. 2019 znaša 10.037,12 EUR brez DDV.

Kovinska nadstrešnica je bila izdelana na osnovi naročilnice št. 29/19 z dne 11. 10. 2019, dela pa je izvajalo podjetje Fragmat d.o.o. Vrednost opravljenih del je znašala 15.111,05 EUR brez DDV Zapisnik o opravljenih delih je bil izdelan 5. 12. 2019.

PP 1102 Vzdrževanje gozdnih cest

Plan vzdrževanja gozdnih cest pripravi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), občina pa poskrbi za izbiro izvajalca del in za izvedbo del. Nadzor nad izvedbo del in potrditev količin izvede ZGS.

Dela je izvajalo podjetje Demira d.o.o., po tripartitni pogodbi št. 2330-20-000110/6 v vrednosti 18.392,45 € sklenjeni dne 4.8.2020. Za opravljena dela je bil izdan račun v višini 18.737,26 € brez DDV in opravljen prevzem del z zapisnikom z dne 12.11.2021.

PP 13002 Tekoče vzdrževanje občinskih cest LS

Gre za letno vzdrževanje celotnega cestnega omrežja v občini Bloke, ki zajema slabih 80 KM lokalnih cest in javnih poti. Dela so se izvajala na osnovi letne pogodbe št. 011/20 sklenjene dne 13.1.2020. Za opravljena dela so bile izstavljene mesečne situacije s priloženimi in potrjenimi dnevnik opravljenih del. Skupno je bilo v letu 2020 za ta namen porabljenih 34.141,44 €.

PP 13004 Tekoče vzdrževanje občinskih cest ZS

Gre za zimsko vzdrževanje občinskih cest, ki se izvaja na osnovi letnih naročil. Za zimsko vzdrževanje cest v letu 2020 je bilo porabljenih 22.896,96 € od tega 10.197,60 za dela opravljena leta 2019, plačilo pa je bilo zaradi pogodbenih rokov plačil do izvajalca izvedeno v letu 2020.

13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Na tej postavki je občina Bloke koristila dodatna sredstva iz državnega proračuna, ki pripadajo občinam po 23. členu ZFO. Za leto 2020 je bila občina Bloke upravičena do 178.361,00 €. Na podlagi prijavljenega projekta z nazivom »Posodobitev občinskih cest Polšeče - Ravnik« je občina Bloke pristopila k izbiri izvajalca po postopku naročil malih vrednosti, dne 8.4.2020. Razpis je bil uradno objavljen na Portalu javnih naročil. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran izvajalec del podjetje CPK d.d., za kar je bila dne 20.5.2020 sklenjena pogodba v vrednosti 134.558,30 € in dne 15.9.2020 aneks št.1 za več dela, ta so bila nujna za dokončanje del v vrednosti 32.989,61 €. Na podlagi obvestila o dokončanju del s strani podjetja CPK d.d. je bil dne 25.9.2020 izveden prevzem opravljenih del o čemer je bil izdelan zapisnik. Iz končne situacije, ki je bila izdana s strani podjetja CPK d.d. je razvidno, da so bila dela zaključena v vrednosti 197.148,22 €. NO tudi ugotavlja, da je bila s sofinancerjem tega projekta MGRT, na podlagi ZFO sklenjena pogodba o sofinanciranju in, da so sredstva v višini 178.361,00 EUR v celoti izkoriščena, razliko do končne situacije je občina pokrila z lastnimi sredstvi skladno s proračunom na tej postavki.

V tej proračunski postavki pa je tudi asfaltna preplastitev dveh dotrajanih odsekov občinske ceste Velike Bloke – Križišče za Velike Lašče, izvedeno na podlagi naročilnice št. 064/2020 v vrednosti 27.077,46 €. Asfaltiranje je izvajalo podjetje CPK d.d. na podlagi predhodno pridobljene ponudbe in izdane naročilnice. Izdelan je bil tudi zapisnik o prevzemu del dne 25.9.2020.

NO ugotavlja tudi, da je bil del sredstev na tej postavki porabljen tudi za nadzor nad izvajanjem gradbenih del s strani podjetja Seking d.o.o., na osnovi letne pogodbe št. 72/20 sklenjene dne 12.6.2020 za nadzor gradbenih del na investicijah občine Bloke. Za nadzor investicij na tej postavki sta bila prejeta dva računa v skupni kumulativni vrednosti 3.363,48 €.

13022 Priprava za asfaltiranje oziroma razširitev cestišč

Pred izvajanjem asfaltnih del na cestnem omrežju občine Bloke, je bilo potrebno izvesti pripravo in nekatere razširitve. Izvajalec del, je na podlagi naročilnice št. 48/20 z dne 12.6.2020 v vrednosti 43.995,64 € izvedel celotna dela na tem projektu. Vrednost del po končni situaciji znaša 42.968,64€. Zapisnik o prevzemu del je bil izdelan dne 25.9.2020 skupaj s prevzemom asfaltnih del.

13020 Ureditev središča Nova vas

NO ugotavlja, da je izveden projekt obnove regionalne ceste skozi naselje Nova vas, potekal od križišča za Velike Bloke, skozi Novo vas, do križišča za Veliki Vrh, da je postopke izbire izvajalcev in vodenje investicije izvajala Direkcija RS za ceste, Očina Bloke pa je za obnovo občinske infrastrukture (pločnik, vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava) v sklopu tega projekta sofinancirala na osnovi Sporazuma o sofinanciranju št. 2431-18-000664 z dne 23. 5. 2018 v vrednosti 175.021,05 €. Projekt je bil v celoti zaključen v letu 2020, skupna vrednost po končni situaciji znaša 166.893,38 €.

V tej proračunski postavki so bila sredstva porabljena tudi za asfaltiranje parkirišča pred KGZ v Novi vasi, za ta dela je bila pridobljena ponudba na podlagi katere se je dne 25.6.2020 izdelala naročilnica št. 076/2020 v vrednosti 8.081,60€. Skladno z omenjeno naročilnico so bila dela izvedena v končni vrednosti 8.081,60 €. Skupaj s prevzemom del na regionalni cesti je bil dne 24.6.2020 izdelan tudi prevzemni zapisnik s strani DRI – komisijiski pregled zaključenega projekta.

PP 15010 Vzdrževanje, Gradnja kanalizacijskega sistema in vzdrževanje čistilnih naprav

Na tej postavki gre v glavnem za vzdrževanje kanalizacijskega sistema in nakup potrebne opreme in posodobitev za javni kanalizacijski sistem. Del proračunske postavke je konto št. 420401 katerega porabljena sredstva so bila namenjena novogradnjam oz. širitvam javnega kanalizacijskega omrežja obstoječih. V letu 2020 je občina po postopku evidenčnega naročila pridobila ponudbo za material in montažo pri širitvi GJI – OIC Velike Bloke IV faza in oddala naročilo skladno z naročilnico št. 0059/2020 dne 16.09.2020 dela podjetju Demira d.o.o.

Dela so bila zaključena v skupni končni vrednosti 5.527,33 €.

V letu 2020 je občina po postopku evidenčnega naročila pridobila ponudbo za širitev GJI – Trzne Velike Bloke in oddala naročilo skladno z naročilnico št. 0071/2020 dne 2.10.2020 dela podjetju Demira d.o.o.

Dela so bila zaključena v skupni končni vrednosti 7.492,46 €.

16003 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Na tej postavki gre v glavnem za vzdrževanje vodovodnega sistema in nakup potrebne opreme za javni vodovod. Na kontu št. 42040103 *Gradnja vodovodnega omrežja* pa gre za posodobitev vodovoda Zakraj – Vodohran Žmucovo. Obnovitvena dela na tem delu vodovoda je izvajalo podjetje DEMIRA d.o.o., na podlagi evidenčnega naročila št. 0024/2020 z dne 27.02.2020 in pridobljene ponudbe v vrednosti 55.951,95 €. Dela so bila zaključena v skupni končni vrednosti 55.694,51 €, izveden je bil komisijiski pregled in predaja objekta naročniku ter izdelan je bil prevzemni zapisnik.

PP 18023 Obnova stare dvorane

Skladno s sprejetim proračunom občine Bloke za leto 2019 je bila načrtovana obnova še zadnjega dela stare telovadnice. Na tem delu so zgrajeni novi občinski prostori skupaj z vhodno avlo. Poleg tega so bila porabljena sredstva na tej postavki še za obnovo vhoda v nove občinske prostore, in za ureditev arhivskih prostorov v mansardi.

Gradbena dela za ureditev občinskih prostorov je izvajalo podjetje D5 d.o.o., na osnovi pogodbe št. 79/19 sklenjene dne 29. 5. 2019. Vrednost opravljenih del po končni situaciji znaša 39.947,86 EUR brez DDV, kar je tudi razvidno iz zapisnika o prevzemu del z dne 20. 12. 2019.

Elektro instalacije v občinskih prostorih je na podlagi pogodbe št. 87/19 sklenjene dne 10. 6. 2019 izvajalo podjetje Chipo, Jože Levstek s.p. vrednost izvedenih del znaša 22.531,50 EUR brez DDV, kar je tudi razvidno iz zapisnika o prevzemu del z dne 30. 1. 2020

Strojne instalacije v občinskih prostorih je izdelalo podjetje Instalacije Knavs d.o.o. Za ta dela je bila sklenjena pogodba št. 86/19, vrednost izvedenih del je bila 5.168,00 EUR brez DDV. Dne 16. 12. 2019 je bil opravljen prevzem del.

Gradbena dela ureditve vhoda v občinsko stavbo je izvajalo podjetje D5 d.o.o. na podlagi pogodbe sklenjene 29. 5. 2019. Vrednost opravljenih del znaša 39.272,49 EUR brez DDV, zapisnik o prevzemu del pa je bil opravljen 20. 12. 2019.

Kamnoseška dela na vhodni ploščadi pred vhodom je opravilo podjetje PAAN-PAAN d.o.o., za kar je bila izdana naročilnica št. 38/19 dne 8. 11. 2019, vrednost del je bila 12.552,60 EUR brez DDV, zapisnik o prevzemu del pa izdelan 11. 11. 2019.

Ureditev arhivskih prostorov je izvajalo podjetje Stena G d.o.o. skladno z naročilnico št. 42/19 z dne 24. 10. 2019. Vrednost izvedenih del znaša, 15.111,05 EUR brez DDV, kar je razvidno iz zapisnika o prevzemu del z dne 20. 12. 2019.

Spominsko obeležje pred vhodom v nove občinske prostore je izvedlo podjetje Stena G d.o.o. skladno z naročilnico št. 27/2020 z dne 2.4.2020. Vrednost izvedenih del znaša 8.445,55 €, kar je razvidno iz prevzemnega zapisnika.

NO ugotavlja da je bila po vseh končanih gradbenih delih potrebna in izvedena tudi sanacija dotrajane ter poškodovane fasade kakor tudi poenotenje odtenka fasade celotnega dela osrednje občinske stavbe (Stara dvorana, navezava na občinske prostore, prehod do skladiščnega objekta R.O.). Slikopleskarska dela je izvedlo podjetje Stena G d.o.o., skladno z naročilnicami št. 0024/2020 z dne 17.3.2020, št. 0029/2020 z dne 1.4.2020 in št. 26/2020 z dne 1.4.2020. skupna končna vrednost izvedenih slikopleskarskih del po omenjenih naročilih znaša 11.016,67, kar je razvidno iz zapisnikov o prevzemu del.

NO je tudi ugotovil, da je bil voden strokovni nadzor pri vseh investicijskih delih skladno z gradbenim zakonom. Izvajalec strokovnega nadzora in vodja nadzora je bilo podjetje SEKING d.o.o. Strošek nadzora je znašal 1,5 % vrednosti izvedenih del, za kar je bilo izdano ustrezno pogodbeno naročilo.

II. UGOTOVITVE

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2020 po strukturi posebnega dela proračuna, postopkih izvrševanja in posebnostih upravljanja premoženja realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2020.

NO ugotavlja, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2020 po namenih porabe splošnega in posebnega dela proračuna realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2020.

Manjša odstopanja so izkazana v realizaciji višine proračuna; tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov.

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna občine Bloke za leto 2020 je nadzorni odbor ugotovil, da ima občina Bloke presežek prihodkov nad odhodki 326.147,- €.

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da so postopki pridobivanja in vodenja projektov, ter izbire izvajalcev vodeni skladno z veljavno zakonodajo. Pri večji investiciji so bila pridobljena ustrezna garancijska jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jamstva za odpravo napak v garancijskem roku.

III. MNENJE

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2020 je nadzorni odbor ugotovil, da Občina Bloke posluje v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in v duhu dobrega gospodarja. Dokumentacija je vzorno urejena in pregledna. Na podlagi tega nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu, da zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2020 v predlagani obliki sprejme in potrdi.

IV. ZAKLJUČEK

Dokumentacija se nahaja v arhivu Občine Bloke
Pregled je bil opravljen, 11. 3. 2021, v prostorih Občina Bloke
Seja je bila zaključena ob 23. uri.

Poročilo so pripravili:
Marjan Ivančič l.r.
France Dobravec l.r.
Alojzij Mazij l.r.



Marjan Ivančič
Predsednik NO Občine Bloke